



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

*Par SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/063 īstenošanu*

Pārskats par paveikto projektā laika periodā no 21.05.2019.-02.09.2019.

Pēc līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/17/I/063 SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" uzsākusi projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18.novembra ielā 19, Daugavpilī" realizāciju.

Atbilstoši 2018.g.08.jūnijā noslēgtam sadarbības līgumam ar būvniecības kompāniju SIA "LAGRON" projekta realizācijas ietvaros ir iepļānots veikt sekojošās darbības:

1. ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanu;
2. ventilācijas sistēmas atjaunošanu;
3. apkures sistēmas renovāciju;
4. saules kolektoru sistēmas uzstādīšanu;
5. energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana.

Laikā periodā no 21.05.2019. līdz 02.09. 2019 tiek veikti sekojoši darbi būvobjektā:

- ✓ bēniņu siltināšana ar koka lapu izveidi;
- ✓ tiek veikti piekaramo griestu demontāžas-montāžas darbi ventilācijas gaisa vadu montāžai;
- ✓ ventilācijas sistēmu gaisa vadu montāža, ventilācijas sistēmas aukstumapgādes sistēmu centrālo izpildbloku uzstādīšana un pieslēgšana pie gaisa sagatavošanas iekārtam;
- ✓ siltummezgla vadības izpildmehānismu, automātikas bloku justēšanas un regulēšanas darbi. Siltummezgla nodošana ekspluatācijā PAS "Daugavpils siltumtīkli";
- ✓ inženiersistēmu regulēšanas/palaišanas darbi;
- ✓ izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana Daugavpils pilsētas būvvaldē.

Būvuzņēmējs no celtniecības sakuma nodrošināja darbu izpildi uz 100 procentiem.
Būvdarbi notiek bez grafika kavējumiem, kvalitatīvi, ievērojot iestādes darbības specifiku.

Paveikto darbu daļēja apjomu fotofiksācija redzama šīs atskaites 2-3.lpp.



Attēls 1. Bēniņu siltināšana ar koka lapu izveidi.



Attēls 2. Bēniņu siltināšana ar koka lapu izveidi.



Attēls 3. Ventilācijas sistēmu gaisa vadu montāža.



Attēls 4. Ventilācijas sistēmu gaisa vadu montāža.



Attēls 5. Siltummezgla nodošana ekspluatācijā.



Attēls 6. Siltummezgla nodošana ekspluatācijā.



Attēls 7. LED gaismekļu, ventilācijas difuzoru, sildelementu uzstādīšana.



Attēls 8. LED gaismekļu, ventilācijas difuzoru, sildelementu uzstādīšana.



Attēls 9. LED gaismekļu, ventilācijas difuzoru sildelementu uzstādīšana.



Attēls 10. LED gaismekļu, ventilācijas difuzoru sildelementu uzstādīšana.

Sagatavoja: SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
projektu vadītājs A. Geikins
tālr.:Nr. +371 27707261